



Põltsamaa linna rohetaristu alleede taastamine ja uuendamine linnalise soojussaare leevendamiseks

Kristi Klaos

Põltsamaa VV, abivallavanem

11.09.2023



Projekti eesmärk ja tegevused

Taastada alleesid ja linna rohealasad eesmärgiga vähendada tuulekoridoride mõju, leevendada üleujutusohтусid, pakkuda kuumaperioodil varju.

Eelarve 445 000 EUR, millest toetus 378 000 EUR, omaosalus 67 000 EUR.



Projekti hetkeseis

- + Teostatud on projekteerimistööd, v.a. lisatööde mahule (allolev hange nr 4). Kokku summas 10 068 EUR.
- + Läbi on viidud **4 avatud hanget**, sh:
 1. Põltsamaa linna alleede taastamine, maksumus 173 651 EUR, periood 12.04.23-12.12.2023. Akteeritud 61%. Teostatud Jõgeva mnt 150 m, Pajusi mnt 900 m, Tartu mnt 500 m, Viljandi mnt 500 m.
 2. Põltsamaa lossihoovi haljastustööd, maksumus 107 920 EUR, periood 14.04.23-14.10.23. Akteeritud 78%. Juurde tuli lisatöid summas ca 11 000 EUR.
 3. Põltsamaa linna suure ringi ja Kuperjanovi tänava haljastus, maksumus 33 705 EUR, periood 17.04.23-17.12.23. Akteeritud 73%.
 4. Põltsamaa linna rohetaristu lisatööd (sh alleed, Kesk tn ja kooliterritooriumi haljastus), maksumus 95 988 EUR, periood 15.09 (hanke vaidlustusaeg saab läbi) – 30.04.2023
- + Lisaks omanikujärelevalve teenus (3 erinevat lepingut), summas 7600 EUR.
- + Ohtlike ja kuivanud puude mahavõtmise (alleede istutuseks vajalik eeltöö).



Projekti näitajad

Näitaja nimetus	Mõõtühik	Algväärtus	Sihtväärtus	Saavutatud 11.09.23
6.1.2. Looduspõhised lahendused asustusüksuses				
Lossihoovi ja suurele ringile kõrghaljastusega looduspõhise haljastuse rajamine	tk	0	2	
Ellu viidud looduspõhiste lahenduste arv	tk	0	4	
Ellu viidud kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise meetmete arv	tk	0	1	
Põltsamaa kooli territooriumi roheala rajamine	tk	0	1	
Kesk tänavale looduspõhise haljastuse rajamine	tk	0	1	
6.1.3 Soojussaare leevendamisega seotud tegevused asustusüksustes				
Linna läbivate teede äärde alleede rajamine	m	0	6450	2050
Ellu viidud kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise meetmete arv	tk	0	1	
Asustusüksuste arv, kus on soojussaare leevendamisega seotud tegevusi ellu viidud	tk	0	1	

Eelarve

TEGEVUS	ABIKÕLBLIK SUMMA	MAKSTUD (EUR, %)	MENETLUSES	KULU MAKSMISEL TS POOLT	AKTEERITUD KOKKU (EUR, %)
Ajalooliste transiitnavate alleede taastamine, lossihoovi ja keskväljaku haljasalade rajamine	288 000,00	90 558,43 (57,61%)		7500	98 058 (34%)
Põltsamaa linna suurele ringile ja lossihoovi looduspõhise haljastuse rajamine	157 200,00	82 482,48 (28,64%)	25 806,30	24288	109 277 (69,5%)
	445 200,00	173 040,91 (38,87%)	25 806,30	31 788	230 635 (51,8%)

Alleed.



Lossihoov.











Pilte tehtust. Suur ring ja Kuperjanovi tn



Pilte tehtust. Lisamahud



Projekti koduleht

<https://www.poltsamaa.ee/rohetaristu>

 > Valdkonnad > Areng ja planeering > Projektid > Rohetaristu

Projekt „Põltsamaa linna rohetaristu alleede taastamine ja uuendamine linnalise soojussaare leevendamiseks”

Riik eraldas Euroopa Majanduspiirkonna taotlusvooru „Kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise tegevused” raames Põltsamaa Vallavalitsusele 378 000 eurot, mis võimaldab taastada transiitnavate ääres umbes 6,45 km ulatuses kõrghaljastust ning rajada haljastus Põltsamaa lossihoovi, kesklinna ja hariduslinnakusse.

Projekti kogumaksumus on 445 000 eurot, millest valla omaosalus on 67 000 eurot.

Põltsamaa linnas on ajalooliselt olnud transiitnavad palistatud alleedega, mis on vältinud tuulekoridoride teket ning pakunud varju. Lisaks aitavad puud reguleerida sademevee ringlust: puude võrad võtavad vastu osa sademid vastu ja puude kaudu toimub intensiivne sademete aurumine. Kahjuks on tänavate rekonstrueerimise järgselt alleed jäänud taastamata.

Lisaks, keskkonnas, lossihoovis ja hariduslinnakus on probleemiks alade ülekuumenemine. Lossihoovis puudub haljastus, ala on piiratud ringmüüri ja suvine palavus häirib nii külastajaid kui ka seal töötavaid inimesi. Haljastus aitaks parandada lossihoovis nii õhu kvaliteeti kui ka külastajate külastusmugavust. Sama olukord on kooli hariduslinnakus ja kekslinnas, kuhu rajatakse projekti käigus haljasalad.

Alleede, lossihoovi ja Suure ringi haljastuse projektid on koostanud AB Artes Terrae OÜ.

Hanked

Põltsamaa linna alleede taastamine, viitenr 259529. Töövõtja POP & Haljastus OÜ, lepingu maksumus 173 651 EUR, periood 12.04.23-12.12.2023. Hanke link: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5444900/general-info>

Põltsamaa lossihoovi haljastustööd, viitenr 261502. Töövõtja Topiarius OÜ. Lepingu maksumus 107 920 EUR, periood 14.04.23-14.10.23. Hanke link: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5622260/general-info>

Põltsamaa linna suure ringi ja Kuperjanovi tänava haljastus, viitenr 258741. Töövõtja OÜ Roheline Emotsioon. Lepingu maksumus 33705 EUR, periood 17.04.23-17.12.23. Hanke link: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5351340/general-info>

Põltsamaa linna rohetaristu lisatööd (sh alleed, Kesk tn ja kooliterritooriumi haljastus), viitenr 267841 maksumus 95 988 EUR. Hanke link: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6214824/general-info>

Teavitused

- **Piltuudis: Põltsamaa muutub veel rohelisemaks**
- **Põltsamaa linnas luuakse rohelisemat elukeskkonda 18.08.2023**
- **Põltsamaa vald loob projekti toel rohelisemat linnakeskkonda 27.07.2023**

Iceland 
Liechtenstein
Norway grants

[Project Summary in English](#) 

Teavitus

- + Seni tehtud ja jooksev tegevus:
 - Pressiteated ja uudised valla kodulehel, sots.meedias, maakonna lehes, piirkonna lehes, kohalikus raadios, Tartu Postimehes, maakonna kliima seminaril, Põltsamaa valda külastavad huvirühmad (teised KOVid, riigiasutused, projekti doonorriigid) .
 - Teavitustahvlid objektide juures (hetkel 3 tk)
- +Lõpuüritus on plaanis aprillis 2023.



Infotahvliid



AITÄH!

